



# ОБЩИНА ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24  
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: [obshtina@elena.bg](mailto:obshtina@elena.bg)  
web: [www.elena.bg](http://www.elena.bg)

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за капиталови разходи на община Елена за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.  
в изпълнение на раздел VIII от ФО-1/18.01.2021г. и т.37.6 от ДДС № 07/31.12.2021г.

С Решение 22 / 11.02.2021 г. е приета инвестиционна програма за 2021 г. на Община Елена от Общински съвет Елена, в размер на 5 207 554 лв.

През отчетния период след извършвани промени по инвестиционната програма, уточненият й план е в размер на 5 089 410 лв.

Според източниците на финансиране към 31.12.2021 г. разпределението на уточнения план е както следва:

1. Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 971 150 лв. в т.ч.целева субсидия за капиталови разходи 971 150 лв.
2. Преходен остатък по бюджета – 1 080 555 лв.;
3. Собствени бюджетни средства вкл. преходен остатък – 129 703 лв.;
4. Други източници - 76 120 лв.
5. Европейски средства със съответното финансиране – 2 127 173 лв.

Към 31.12.2021 г. извършените капиталови разходи са на обща стойност 2 645 791 лв.

Според източниците на финансиране те са разпределени както следва:

1. От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации – 506 993 лв. в т.ч.целева субсидия за капиталови разходи – 408 339 лв.;
2. От преходен остатък - 169 555 лв.;
3. Собствени бюджетни средства 18 251 лв.;
4. От други източници 13 000 лв. в т.ч. от отчисления по чл.20 от Наредба 7 от 19.03.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 0 лв.;
5. Европейски средства със съответното финансиране – 2 126 173 лв.

Според своя характер капиталовите разходи са отчетени като:

1. Разходи за основен ремонт на дълготрайни материални активи 823 507 лв., в т.ч. по отчет за касово изпълнение на бюджета – 477 231 лв. и 346 276 по касов отчет за изпълнението на СЕС;
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 1 947 848 лв., в т.ч. за изграждане на инфраструктурни обекти 1 693 895 лв. По отчет за касово

изпълнение на бюджета – 212 351 лв. и 1 735 497 лв. по касов отчет за изпълнението на СЕС;

3. Разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи 62 617 лв., в т.ч. по отчет за касово изпълнение на бюджета – 18 217 лв. и 44 400 по касов отчет за изпълнението на СЕС;

4. Разходи за придобиване на земя 0 лв., отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета на общината.;

От заредената целева субсидия за капиталови разходи - 971 150 лв. ,директно разплатени чрез системата на СЕБРА са 408 339 лв., останалите са изтеглени по банковата сметка на общината и остават като преходен остатък за 2021г.

През месец юли общината се възползва от възможността, която е дадена в чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

С ФО-49/27.07.2021 г. Министърът на финансите разреши трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа на стойност 599 450 лв. Промяната е отразена в бюджета на общината в изпълнение на Указание на Министерство на финансите. През месец декември с Решение № 138 на Общински съвет Елена бяха извършени компенсирани промени между обектите, заложен в програмата за текущи ремонти. Предоставените целеви средства за текущи и неотложни ремонти са усвоени в размер 478 924 лв. Остатъкът от 120 526 лв. е наличен по сметка на общината и остава за разплащане в следващата година.

През месец декември 2021 г. от инвестиционната програма отпаднаха 3 обекта, които бяха финансирани с допълнителни трансфери по постановления на Министерски съвет. Обектите са следните:

- Аварийен ремонт на водосток на ул."Недешковци" - гр. Елена, финансиран с ПМС № 247/2017 г. – 185 390 лв.;
- Направа на водосток на ул. Казаци, гр. Елена, финансиран с ПМС № 247/2017 г. – 45 877 лв.;
- обект „Реконструкция на ул."Никифор Попконстантинов" в гр.Елена от О.Т.112 до О.Т. 106а и покрит участък от корекцията на р.Еленска“, финансиран с ПМС № 315/ 2018 г. – 486 101 лв.;

В следствие на забавени тръжни процедури, проблеми с техническата документация така и не се стигна до започване на обектите.

На основание чл.45, ал.1 от ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2021 г. средствата бяха възстановени в Централния бюджет и отчетени в отчета за касово изпълнение по § 31-20 Възстановени трансфери за Централния бюджет със знак (-).

33ЛД

инж. Дилиан Млъзев

Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция ФБМП

33ЛД

